

別紙

I. 事業評価総括表

(単位： 円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した費用	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営等措置	土佐山地区 基幹作業道イノウチ線舗装工事	高知市	3,097,440	3,000,000	

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営等措置	土佐山地区 基幹作業道イノウチ線舗装工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		高知市		
交付金事業実施場所	高知市土佐山中切			
交付金事業の概要	未舗装道路で通行性が悪く森林管理、中切サコ合地区飲料水供給施設の維持管理に支障をきたしているため舗装工事を実施する。(事業期間：平成21年度～平成45年度) 総延長 L=5,100m (本年度施工 アスファルト舗装 L=104.2m W=3.0～3.5m A= 320.6m ² t=4cm L型側溝 L=102.9m 丸太柵 L=14.0m)			
総事業費	3,097,440	交付金充当額	3,000,000	
交付金事業の成果目標	本路線は、地域林業振興を目的に開設された基幹作業道であり、良質材の搬出育成及び森林の公益的機能の維持増進を図る。また、天神発電所建設に係る高知分水事業の渇水対策事業として整備された中切サコ合飲料水供給施設の維持管理道であり、中切サコ合地区住民21世帯37人の生活用水の安定的な供給を確保する。			
交付金事業の成果指標	道路の通行と安全を確保し、森林整備の促進による林業の振興と水源涵養などの公益的機能の向上、また地元住民のライフラインの確保を図るため、未舗装区間104.2mの舗装工事を実施する。			
交付金事業の成果及び評価	本年度は104.2mを整備した。平成21年度から実施した舗装工事は、1,461m(うち交付金事業による施工分1134.9m、自力施工分300.15m、不施工区間25.5m)が舗装済みとなり、全体の23.8%の進捗を達成した。この区間は降雨時には度々路面が洗掘され補修を余儀なくされていたが、舗装や側溝の整備によって排水効果があがった。また、路面状態が改良されたことにより、通行の安全性も高まり利便性が向上した。本事業を広報し住民に周知することにより、発電施設及び発電事業への理解が深められた。			
交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
	道路整備	指名競争入札	有限会社耕生	3,097,440 (総事業費)
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無	無し			
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	無し			