

別紙

I. 事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営等措置	令和2年度 電源立地地域対策交付金事業 高知市土佐山地区基幹作業道イノウチ線舗装工事	高知市	3,000,000	3,000,000	総事業費 3,443,000

II. 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営等措置	令和2年度 電源立地地域対策交付金事業 高知市土佐山地区基幹作業道イノウチ線舗装工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		高知市				
交付金事業実施場所		高知市土佐山中切				
交付金事業の概要		<p>未舗装道路で通行性が悪く森林管理、中切サコ合地区飲料水供給施設の維持管理に支障をきたしているため舗装工事を実施します。</p> <p>アスファルト舗装 L=90.0m W=3.0~4.9m A= 285.0㎡ L型側溝 L=83.5m 丸太柵 L=10.0m</p>				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要政策・施策</p> <p>2011高知市総合計画 2016基本計画改訂版（平成23年度～令和2年度）</p> <p>政策10 地域の豊かな資源を活かし、活力ある産業が発展するまち</p> <p>施策34 山・川・海の恵みを活かした林業・漁業の振興 林業基盤整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・効率的な木材等の搬出に向け、作業路の舗装を行い、通行の安全性及び作業の効率化が図られ、また、林業従事者等の所得向上や地域住民の安全・安心に資する。 <p>なお、本路線は中切サコ合地区住民18世帯33人の飲料水の水源地へのアクセス道としての役割と導水管等の給水設備の維持管理道としての役割も担っている。</p> <p>目標：舗装区間での維持修繕作業に伴う通行制限回数（12回/年）をゼロにする。</p>				
事業開始年度		令和2年度		事業終了年度		令和2年度
事業期間の設定理由						

交付金事業の成果 目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和4年度	
	舗装区間での維持修繕 作業に伴う通行制限回 数（12回/年）をゼロに する	舗装区間での維持修繕 作業に伴う通行制限回 数	成果実績	回			
			目標値	回		0	
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌々年度に評価を実施						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動 指標及び活動実績	活動指標			単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	舗装延長		活動実績	m	90.0	87.0	90.0
			活動見込	m	90.0	87.0	90.0
			達成度	%	100	100	100
交付金事業の総事業費等		平成30年度	令和元年度	令和2年度	備考		
	総事業費	3,507,840	3,410,000	3,443,000	総事業費 3,443,000		
	交付金充当額	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
	うち文部科学省分						
	うち経済産業省分	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
舗装工事		指名競争入札		有限会社希秀（高知市）		3,443,000	
交付金事業の担当課室		高知市農林水産部土佐山地域振興課					
交付金事業の評価課室		高知市農林水産部土佐山地域振興課					