

別紙

I. 事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等措置	令和2年度 電源立地地域対 策交付金事業 高知市鏡地区 作業路オオモト線舗装工事	高知市	2,676,300	2,676,300	総事業費 2,676,300

II. 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	令和2年度 電源立地地域対策交付金事業 高知市鏡地区 作業路オオモト線舗装工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		高知市				
交付金事業実施場所		高知市鏡横矢				
交付金事業の概要		未舗装道路で通行性が悪く森林施業、地域間での移動などに支障をきたしていることから、舗装工事を実施します。（事業期間：平成29年度～令和3年度） 総延長 L=1,570.0m （本年度施工 アスファルト舗装 L=67.6m A=257.7㎡ t=4cm L型側溝 L=64.6m 区画線設置 L=68.8m）				
交付金事業に関する都道府県 又は市町村の主要政策・施策と その目標		交付金事業に関する主要政策・施策 2011高知市総合計画 2016基本計画改訂版（平成29年度～令和2年度） 政策10 地域の豊かな資源を活かし、活力ある産業が発展するまち 施策34 山・川・海の恵みを活かした林業・漁業の振興 林業基盤整備 ・効率的な木材等の搬出に向け、作業路の舗装を行い、林業従事者等の所得向上や地域住民の安全・安心に資する。 なお、当該道路は坂口集落と横矢集落を結ぶ生活道としての役割や、さらに、災害時には市道・県道の補完、代替道としての役割も担っている。 目標：舗装区間での維持修繕作業に伴う通行制限回数（12回/年）をゼロにする				
事業開始年度		令和2年度			事業終了年度	
事業期間の設定理由		令和3年度(令和2年度より繰越)				
交付金事業の成果 目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和5年度
		舗装区間での維持修繕 作業に伴う通行制限回 数(12回/年)をゼロに する	舗装区間での維持修繕 作業に伴う通行制限回 数	成果実績	回	0
				目標値	回	
	達成度	%				

		評価年度の設定理由						
		毎年度のPCDAサイクルによる事業改善を図るため、事業終了翌々年度に評価を実施						
		交付金事業の定性的な成果及び評価等						
		評価に係る第三者機関等の活用の有無						
		無						
交付金事業の活動 指標及び活動実績		活動指標		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
		舗装延長		活動実績	m	99.5	89.6	67.6
				活動見込	m	99.5	89.6	67.6
				達成度	%	100	100	100
交付金事業の総事業費等		平成30年度	令和元年度	令和2年度	備考			
	総事業費	3,272,400	3,036,000	2,676,300	総事業費 2,676,300			
	交付金充当額	3,000,000	3,000,000	2,676,300				
	うち文部科学省分							
	うち経済産業省分	3,000,000	3,000,000	2,676,300				
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
舗装工事		一般競争入札		森崎組有限会社		2,676,300		
交付金事業の担当課室		高知市農林水産部鏡地域振興課						
交付金事業の評価課室		高知市農林水産部鏡地域振興課						