

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
一宮地区

平成31年3月

高知県高知市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	ha	0	4.7	1.2	確定 見込み ●	△	あり ● なし	4.8	H31年3月	○	分譲地契約に向け積極的に広報を行い、早期完売となったため。 ■ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	分譲地の早期契約に向けて現地説明会等、積極的な広報を行った結果、完売に至った。	
指標2	人	0	1,500	1,500	確定 ● 見込み	○	あり なし				□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	災害発生時の避難場所として防災施設の整備を行い、1,500人の収容が可能となり、地域の防災力の向上につながり、指標の達成に至った。	
指標3					確定 見込み		あり なし		H 年 月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる		
指標4					確定 見込み		あり なし		H 年 月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる		
指標5					確定 見込み		あり なし		H 年 月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定 見込み				H 年 月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標2					確定 見込み				H 年 月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標3					確定 見込み				H 年 月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	災害時の避難場所としての機能維持。	避難場所及び避難経路の機能維持のため点検を行った。	避難場所としての機能維持が確認できた。	特になし。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するた めの改善策 ・残された課題・新たな課題への 対応策 ・その他 必要な改善策	分譲地の早期契約。	分譲地の早期契約のため、現地説明会を行った。	分譲地全区画の売却に至った。	特になし。
	地域防災力の向上。	防災施設の周知や防災施設を利用した防災訓練の実施に向け て、地元町内会を訪問し広報を行った。	地元町内会による防災訓練の実施に至った。	特になし。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
特になし。			

都市再生整備計画(精算報告)

一宮地区

高知県 高知市

都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
<p>整備方針1:企業の地震津波対策(事業継続計画)の支援と新たな企業誘致を図る工業団地整備</p> <p>○地場企業の地震津波対策(事業継続計画)の支援と、新たな企業の誘致を行い、雇用の創出と維持により地域活力の向上に取り組む。</p>	<p>・基幹事業・・・道路 (地域生活基盤施設) 緑地, 広場, 防災調整池, 耐震性貯水槽 ・提案事業・・・(地域創造支援事業) 上水道, 下水道</p>
<p>整備方針2:地域防災力向上を図る生活基盤施設整備</p> <p>○震災時の一時避難地を整備し、地域住民の要望に応える安全・安心なまちづくりに取り組む。</p>	<p>・基幹事業・・・ (地域生活基盤施設) 広場, 耐震性貯水槽</p>

その他

