

高知市立小・中・義務教育・特別支援学校 プール建築年度等状況調査（学校番号順）

別紙 1

令和5年4月1日現在

No.	学校名	構造・材質	コース数	プールサイド	建築年	経過年数	改修履歴				改修履歴	プール点検評価	不具合の状況
							プール槽	プールサイド	電気工事	機械工事			
1	はりまや橋小	R	8	シート	S34	64	H22	H22	H22	H22	H22リフレッシュ（シート）	4	
2	第四小	R	6	シート	S36	62	H10	H11		H11	H10プール塗装, H11リフレッシュ, H23濾過機取替	4	
3	第六小	FRP	6	シート	H19	16						4	
4	江ノ口小	SS	6	モルタル	S58	40						4	
5	江陽小	R	8	シート	S34	64	H14	H14		H14	H14リフレッシュ, R元濾材入替	3	
6		FRP		シート	H02	33	R05				R05プール槽塗装修繕	3	
7	旭小	FRP	8	シート	H12	23						4	
8	旭東小	FRP	8	シート	H12	23						4	
9	潮江小	FRP	8	モルタル	H08	27						4	
10	潮江東小	FRP	6	シート	H04	31	H17				H18濾材入替, H17パネルジョイント補修	3	
11	小高坂小	FRP	8	モルタル	H08	27						4	
12	昭和小	SS	8	モルタル	S55	43	H22				H22プール槽塗装	4	
13	秦小	FRP	8	シート	H09	26						4	
14	初月小	FRP	8	シート	H12	23						4	
15	横浜小	FRP	8	シート	H14	21						3	
16	長浜小	FRP	8	モルタル	H03	32					R元濾材入替	3	
17	浦戸小	R	6	シート	S46	52	H18	H18	H18	H18	H18リフレッシュ（シート）	4	
18	三里小	R	6	シート	S45	53	H17	H17		H17	H17リフレッシュ（シート）	3	
19	五台山小	FRP	6	モルタル	H09	26						4	
20	高須小	FRP	8	モルタル	H02	33						4	
21	布師田小	SS	6	モルタル	S58	40	H29				H18塗装, H29プール槽シート	4	
22	一宮小	FRP	8	モルタル	H06	29		H20			H20プールサイドモルタル補修	3	
23	久重小	FRP	5	モルタル	H03	32					H30プールろ過装置設置	3	
24	朝倉小	FRP	8	シート	H15	20						4	
25	鴨田小	FRP	8	シート	H15	20					H31プールろ過設備改修	4	
26	一ツ橋小	R	8	シート	S47	51	H19	H19	H19	H19	H19リフレッシュ（シート）	3	
27	介良小	SS	8	モルタル	S53	45	H21				H21プール槽塗装	4	
28	大津小	FRP	8	モルタル	H03	32	H29				H29プール改修（FRP接合部）, R元濾材入替	4	
29	朝倉第二小	R	8	シート	S48	50	H20	H20	H20	H20	H20リフレッシュ（シート）	3	
30	潮江南小	R	8	シート	S49	49	H30	H10			H10プールサイド改修（シート）, H30プール槽塗装	3	
31	神田小	SS	8	シート	S54	44	H29	H25			H13塗装, H25プールサイド改修, H29プール槽シート	3	
32	泉野小	SS	8	モルタル	S57	41	H19				H19プール槽塗装	3	
33	一宮東小	R	6	シート	S45	53	H19	H19	H19	H19	H19リフレッシュ（シート）	3	
34	十津小	FRP	8	シート	S62	36		H18			H18プールサイド改修（シート）	2	サンドクッションが流出。地盤沈下が発生（修繕済）。プール槽内壁割れ。
35	横浜新町小	FRP	8	シート	H03	32		H17			H17プールサイド改修（シート）	4	
36	介良潮見台小	FRP	8	シート	H10	25						3	
37	横内小	FRP	8	シート	H10	25						4	
38	鏡小	R	5	シート	S41	57	H18	H18	H18	H18	H18リフレッシュ（シート）	4	
39	春野東小	R	8	シート	S44	54	H28	H28	H28	H28	H27-28リフレッシュ（シート）	5	
40	春野西小	R	8	シート	S44	54	H24	H24	H24	H24	H24リフレッシュ（シート）	4	
41	城北中	SS	8	モルタル	S60	38	H13				H13塗装	4	
42	城西中	FRP	8	モルタル	H09	26					H23濾過器濾材取替	2	著しい水位低下が発生中（調査中）。
43	愛宕中	R	8	シート	S47	51	H18	H18	H18	H18	H18リフレッシュ（シート）	4	
44	城東中	FRP	6	モルタル	H06	29						4	
45	潮江中	FRP	6	シート	H10	25						3	
46	一宮中	SS	8	モルタル	S59	39	H16				H16プール槽塗装	4	
47	青柳中	SS	6	モルタル	S55	43	H21				H21プール槽塗装	4	
48	朝倉中	FRP	8	モルタル	S62	36						1	短辺壁にたわみが発生し危険な状態のため使用不可。
49	三里中	FRP	8	モルタル	H16	19						4	
50	南海中	FRP	8	シート	H13	22						2	著しい水位低下が発生中（修繕予定）。
51	西部中	FRP	8	モルタル	H05	30					R元濾材入替	4	
52	介良中	SS	6	モルタル	S54	44						3	
53	大津中	SS	6	モルタル	S56	42	H13				H13塗装	4	
54	旭中	SS	6	モルタル	S59	39	H07				H07プール槽塗装	4	
55	横浜中	FRP	6	モルタル	H02	33						4	
56	鏡中	R A	6	シート	S56	42	H23	H23			H23プールサイド他改修（シート）	4	
57	春野中	SS	8	コンクリート	H18	17						4	
58	行川学園	SS	4	シート	S61	37	R元	R元			R元シート	5	
59	土佐山学舎	FRP	4	シート	H07	28	H26	H26			H26リフレッシュ（小プール新設）	4	
60	高知特支	A	4	シート	S50	48	R元	R元			R元シート（漏水対策）, H28濾材取替	4	
61		FRP		シート	H14	21						4	

構造（材質） R=コンクリート, SS=ステンレス, A=鉄筋, FRP=ガラス繊維強化プラスチック
 プール状態評価 1…使用不可, 2…要修繕, 3…必要に応じて適宜修繕, 4…修繕必要無, 5…良好