

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位： 円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等措置	令和3年度 電源立地地域対策交 付金事業 作業路オオモト線舗装 工事	高知市	4,738,800	4,400,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	鏡地区 作業路オオモト線舗装工事					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		高知市					
交付金事業実施場所		高知市鏡横矢					
交付金事業の概要		未舗装道路で通行性が悪く森林施業、地域間での移動などに支障をきたしていることから、舗装工事を実施します。（事業期間：平成29年度～令和4年度） 総延長 L=1,570.0m（本年度施工 アスファルト舗装 L=56.8m A=189.6m <sup>2</sup> t=4cm L型側溝 L=55.2m 現場打水路 L=1.2m カゴ枠工 L=82.0m 区画線設置 L=56.8m					
交付金事業に関する都道府県 又は市町村の主要政策・施策と その目標		交付金事業に関する主要政策・施策 2011高知市総合計画 2021後期基本計画改訂版（令和3年度～令和12年度） 政策10 地域の豊かな資源を活かし、活力ある産業が発展するまち 施策34 山・川・海の恵みを活かした林業・漁業の振興 林業基盤整備 ・林道・作業道の適正管理のため、崩落危険箇所等の調査により、計画的な改修を図るとともに、新たな開設計画の検討や、公共性の高い作業道の林道編入に取り組みます。また、林業事業者への高性能林業機械等の導入支援に取り組みます。 なお、当該道路は坂口集落と横矢集落を結ぶ生活道としての役割や、さらに、災害時には市道・県道の補完、代替道としての役割も担っている。 目標：舗装区間での維持修繕作業に伴う通行制限回数（12回/年）をゼロにする					
事業開始年度		令和3年度			事業終了（予定）年度		令和3年度
事業期間の設定理由							
交付金事業の成果 目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和3年度	
		舗装区間での維持修繕 作業に伴う通行制限回 数（12回/年）をゼロに	舗装区間での維持修繕 作業に伴う通行制限回 数	成果実績	回	1	
				目標値	回	0	
達成度	%	91.6					

	する						
	評価年度の設定理由						
	毎年度のPCDAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度に評価を実施						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	<p>本路線は、令和4年3月31日現在、全体延長1,570mのうち1,564.7m(内交付金事業による施工分401.8m)99.7%が舗装済みとなりました。路面状態が改善されたことで、降雨時の路面の洗掘が少なくなり、通行の安全性や利便性が向上するとともに、補修作業や維持管理等の軽減に繋がっています。</p> <p>本路線は林業のみならず地域住民の生活道、さらに災害時の代替道としての役割もあり、本路線が通行不能となれば複数の集落が孤立するおそれもあるため、さらに維持管理に努めていきます。</p> <p>本事業を広報し住民に周知することにより、発電施設及び発電事業への理解が深められます。</p>						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	平成元年度	令和2年度	令和3年度
	舗装延長		活動実績	m	89.6	67.6	56.8
			活動見込	m	89.6	67.6	56.8
			達成度	%	100	100	100
交付金事業の総事業費等		令和元年度	令和2年度	令和3年度	備考		
総事業費	総事業費	3,036,000	2,676,300	4,738,800			
	交付金充当額	3,000,000	2,676,300	4,400,000			
	うち文部科学省分						
	うち経済産業省分	3,000,000	2,676,300	4,400,000			
交付金事業の契約の概要							
	契約の目的	契約の方法		契約の相手方		契約金額	
	舗装工事	指名競争入札		有限会社三慶開発		4,738,800	
交付金事業の担当課室		高知市農林水産部鏡地域振興課					
交付金事業の評価課室		高知市農林水産部鏡地域振興課					