

質 疑 回 答 書

令和8年1月22日

入札参加者各位

高知市長 桑 名 龍 吾

工事名 高知市東消防署三里出張所新築工事

上の工事について、下のとおり回答いたします。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1		監理技術者の配置は3月議会承認後と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
2		公告「11 その他（6）」に「市議会の議決を得て本契約とする」旨の記載がございますが、本契約予定日をご教示いただけますでしょうか。	本契約は令和8年3月27日を予定していますが、今後変更となる可能性があります。
3		受水槽基礎に地盤改良は必要でしょうか。	必要ありません。
4	A-104	仮設計画図の土留めについて、横矢板 t=45 H=4.0mと図示されていますが、地盤改良下端まで矢板を設置し横矢板は全て残置と考えるのでしょうか。また、H鋼親杭も残置でしょうか。ご指示ください。	横矢板及びH鋼親杭は存置としてください。ただし、図面番号A-99のとおり現場打ちL型枠詳細図に記載の横矢板及びH鋼親杭については一部撤去してください。 なお、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和4年版）1.1.8によります。
5	A-68	金属製建具リストの窓番(1AW-1)防火設備について、形状が異形(円形)になっておりますが、建具リストに記載のガラス構成Low-E5+A12+FW6.8(個別認定品)での認定品対応ができないものとなっております。対応品のご指示をお願いします。	ガラスの構成は図面のとおりとしてください。 なお、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和4年版）1.1.8によります。