

質 疑 回 答 書

令和8年9月17日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 高須小学校給食棟耐震補強工事

上の工事について、下のとおり回答いたします。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	図面番号 A-09 A-14 A-17 入札時積算 数量書 P20	増築・改築部分の幕板について、図面ではH=435と なっていますが入札時積算数量書ではH=350となっ ています。どちらが正でしょうか。	幕板の高さは350mmとしてください。
2	—	仮囲いを設置し、厨房機器等も別途搬出されると の事なので工事期間中は、第三者は利用しないと判 断してよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	A-27 内訳45	埋戻しの土（29.1m ³ ）は、給食棟北側と東側の駐 車場に仮置きと考えてよろしいでしょうか。ご教示 願います。	埋戻し土の仮置きは仮囲い内を想定しています。 なお、工事請負契約書第1条第3項によります。
4	内訳7	目潰し砂敷き（37.7m ² ）ですが、厚みをご教示願 います。	厚みの指定はありません。床下防湿層に損傷を及 ぼさない程度とします。